



H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE TEHUJIPANGO, VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2015
 (No.) TRIMESTRE 3 (TRES)
 Periodo: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 159 TEHUJIPANGO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 44,746,786.00

Hoja:
 Fecha de Aprobación:

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		
Subprograma				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																			
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL OPOTZINGA - AGUACATLA	301590031	AGUACATLA	100.00	20/07/2015	08/08/2015	85.00									594,122.97	594,122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.00
2015	30	159	0001																							PERSONA	86.00	
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TICOMA - LOMA BONITA	301590006	TICOMA	100.00	10/08/2015	29/08/2015	100.00									595,725.15	595,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.30
2015	30	159	0004																							PERSONA	388.00	
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL AL TELEBACHILERATO	301590010	XOPILOPA	100.00	05/07/2015	25/07/2015	100.00									602,268.69	602,268.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.40
2015	30	159	0005																							PERSONA	150.00	
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN OJO DE AGUA - CASA DE SALUD	301590026	OJO DE AGUA	100.00	03/08/2015	22/08/2015	84.00									554,946.20	554,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.82
2015	30	159	0007																							PERSONA	500.00	
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN XALTEPEC	301590038	XALTEPEC	100.00	06/07/2015	18/07/2015	100.00									175,775.45	175,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.37
2015	30	159	0008																							PERSONA	527.00	
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TUXPANGO	301590007	TUXPANGO	100.00	13/07/2015	12/09/2015	89.00									1,528,423.67	1,528,423.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.50
2015	30	159	0009																							PERSONA	250.00	
SJ	02	d	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL PREESCOLAR IGNACIO DE LA LLAVE CLAVE 30DCC1477C	301590044	TLALIXTLAHUAC	60.00	24/08/2015		30.00									319,035.61	319,035.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2015	30	159	0011																							ALUMNO	60.00	
SJ	02	d	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL PREESCOLAR LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DCC0129P	301590003	APIPITZACTITLA	0.00			0.00									348,850.43	348,850.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2015	30	159	0012																							ALUMNO	90.00	
SJ	02	a	CONSTRUCCION DE AULA EN EL PREESCOLAR CUAUHTEMOC CLAVE 30DCC0133B	301590008	TZACUALA PRIMERO	0.00			0.00									315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00
2015	30	159	0013																							ALUMNO	60.00	
SJ	02	j	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DPB1278I	301590057	CHIAPA	60.00	24/08/2015		30.00									328,020.40	328,020.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2015	30	159	0016																							ALUMNO	60.00	
SJ	02	j	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPB0010X	301590012	TZOMPOALECCA SEGUNDO	40.00	07/09/2015		30.00									528,239.36	528,239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2015	30	159	0017																							ALUMNO	150.00	
SJ	02	j	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPB0343L	301590009	TZOMPOALECCA UNO	5.00	21/09/2015		30.00									450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2015	30	159	0018																							ALUMNO	90.00	
SJ	02	j	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA PRIMARIA BILINGÜE CLAVE 30DPB1059W	301590013	LOMA BONITA	70.00	17/08/2015		73.00									338,027.88	338,027.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2015	30	159	0019																							ALUMNO	150.00	
SJ	02	j	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA PRIMARIA DOS CAMINOS CLAVE 30KPB0259X	301590058	DOS CAMINOS	50.00	31/08/2015		30.00									299,560.15	299,560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2015	30	159	0020																							ALUMNO	50.00	
SJ	02	j	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB1200V	301590027	TZACUALA SEGUNDO	5.00	21/09/2015		30.00									463,224.81	463,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2015	30	159	0022																							ALUMNO	60.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE TEHUIPANGO, VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2015
 (No.) TRIMESTRE 3 (TRES)
 Periodo: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 159 TEHUIPANGO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 44,746,786.00

Hoja:
 Fecha de Aprobación:

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros							Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas							
			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
						Inicio	Término		Inicio	Término																					
			LIC. DOMINGO PANZO TECPILE PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL																												
			C. EVARISTO PANZO MACUXTLE VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA																												
			L. C. LUIS CALIHUA PANZO TESORERO MUNICIPAL																												
			L. C. ARMANDO CALIHUA TEMOXTLE CONTRALOR MUNICIPAL																												
SJ	02	i	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPB1130Q	301590038	XALTEPEC	40.00	07/09/2015	30.00		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2015	30	159	0023																									ALUMNO	150.00		
SJ	02	g	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB1181X	301590041	DURAZNOTLA	50.00	31/08/2015	30.00		375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2015	30	159	0030																									ALUMNO	90.00		
SJ	02	g	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30KP80309O	301590050	LOMATIPA	50.00	31/08/2015	30.00		315,019.08	315,019.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,505.72	94,505.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	30.00	
2015	30	159	0033																									ALUMNO	30.00		
SJ	02	h	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPB0383M	301590008	TZACUALA PRIMERO	0.00		0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2015	30	159	0035																									ALUMNO	120.00		
SJ	02	m	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1941O	301590012	TZOMPOALECCA SEGUNDO	50.00	31/08/2015	30.00		373,502.34	373,502.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,050.70	112,050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2015	30	159	0037																									ALUMNO	60.00		
SJ	02	c	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PREESCOLAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DCC0136Z	301590011	TEPEPA	0.00		0.00		158,424.09	158,424.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2015	30	159	0042																									ALUMNO	30.00		
SJ	02	i	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 30DPB0773B	301590024	TEPECUITLAPA	100.00	06/07/2015	05/09/2015	92.00		221,533.82	221,533.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,084.49	203,084.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2015	30	159	0043																									ALUMNO	60.00		
SJ	02	i	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30KP80309O	301590050	LOMATIPA	100.00	13/07/2015	12/09/2015	89.00		221,533.82	221,533.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,084.49	197,084.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2015	30	159	0044																									ALUMNO	60.00		
SJ	02	i	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DPB1278I	301590057	CHIAPA	0.00		0.00		137,351.85	137,351.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2015	30	159	0046																									ALUMNO	60.00		
SJ	02	i	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 30DPB1273N	301590056	ZACATECOXCO	100.00	13/07/2015	12/09/2015	89.00		221,533.82	221,533.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,084.49	197,084.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2015	30	159	0047																									ALUMNO	60.00		
SJ	02	i	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPB0113T	301590003	APIPITZACITITLA	60.00	24/08/2015	30.00		269,036.84	269,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,711.05	80,711.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2015	30	159	0048																									ALUMNO	90.00		
UM	02	t	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	301590053	OCOTITLÁN	60.00	03/08/2015	30.00		605,070.74	605,070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,521.22	181,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2015	30	159	0049																									PERSONA	93.00		
UM	02	t	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	301590004	OPOTZINGA	90.00	13/07/2015	60.00		601,507.11	601,507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,718.94	359,718.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2015	30	159	0050																									PERSONA	750.00		
SJ	02																											ALUMNO	1.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE TEHUIPANGO, VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2015
 (No.) TRIMESTRE 3 (TRES)
 Periodo: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 159 TEHUIPANGO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 44,746,786.00

Hoja:
 Fecha de Aprobación:

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas								
Subprograma				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas							
					Inicio	Término		Inicio	Término																									
2015	30	159	0031	g	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DPB0620Y	301590025	XIUJTEMPA	50.00	31/08/2015		37.00							372,803.17	372,803.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	90.00
2015	30	159	0051	t	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	301590010	XOPILAPA	0.00			0.00							469,634.97	469,634.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	

LIC. DOMINGO PANZO TECPILE
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

C. EVARISTO PANZO MACUXTLE
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L. C. LUIS CALIHUA PANZO
 TESORERO MUNICIPAL

L. C. ARMANDO CALIHUA TEMOXTLE
 CONTRALOR MUNICIPAL

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas							
Subprograma				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas							
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
2015	30	159	0052	b	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301590057	CHIAPA	0.00			0.00							500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	22.00
2015	30	159	0053	b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	301590055	TLAQUEXPA	0.00			0.00							830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00
2015	30	159	0054	b	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301590050	LOMATIPA	0.00			0.00							675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00
2015	30	159	0055	b	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301590048	LOMA CHICA	0.00			0.00							600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00
2015	30	159	0056	b	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301590024	TEPECUITLAPA	0.00			0.00							322,306.37	322,306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	46.00
2015	30	159	0057	b	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301590008	TZACUALA PRIMERO	0.00			0.00							500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	68.00
2015	30	159	0058	b	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301590013	LOMA BONITA	0.00			0.00							500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45.00
2015	30	159	0059	b	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301590029	TLALCHICHICASPA	0.00			0.00							500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00
2015	30	159	0060	b	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301590036	TEPETLAMPÁ	0.00			0.00							500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	70.00
2015	30	159	0061	b	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301590026	OJO DE AGUA	0.00			0.00							500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55.00
2015	30	159	0062	b	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301590010	XOPILAPA	0.00			0.00							505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	66.00
2015	30	159	0063	b	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301590016	TLALCHICHILCO	0.00			0.00							500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00



H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE TEHUIPANGO, VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2015
 (No.) TRIMESTRE 3 (TRES)
 Periodo: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 159 TEHUIPANGO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 44,746,786.00

Hoja:
 Fecha de Aprobación:

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas	
Subprograma				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término																		
SC	02																									POSTE	23.00
2015	30	159	0064							500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	56.00
SC	03																									SISTEMA	1.00
2015	30	159	0067							2,614,914.35	2,614,914.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,990.20	909,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	167.00
SC	01																									METRO LINEAL	4,818.00
2015	30	159	0068							893,308.24	893,308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,105.66	417,105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00

LIC. DOMINGO PANZO TECPILE
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE
 DESARROLLO MUNICIPAL

C. EVARISTO PANZO MACUXTLE
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L. C. LUIS CALIHUA PANZO
 TESORERO MUNICIPAL

L. C. ARMANDO CALIHUA TEMOXTLE
 CONTRALOR MUNICIPAL

SC	01																										OBRA	1.00
2015	30	159	0070							150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,961.99	149,961.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	530.00	
SC	03																										TANQUE	1.00
2015	30	159	0071							375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	460.00	
SC	03																										TANQUE	1.00
2015	30	159	0073							350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	190.00	
SH	02																										OBRA	20.00
2015	30	159	0074							268,135.32	268,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,135.32	268,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	19.00	
SH	02																										OBRA	20.00
2015	30	159	0075							830,083.37	830,083.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,025.01	249,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	38.00	
SH	02																										OBRA	20.00
2015	30	159	0076							521,462.51	521,462.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,438.75	156,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	38.00	
SH	02																										OBRA	45.00
2015	30	159	0077							971,000.54	971,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,300.16	291,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	255.00	
SH	02																										OBRA	56.00
2015	30	159	0078							1,208,255.00	1,208,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,476.50	362,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00	
SH	02																										OBRA	50.00
2015	30	159	0079							1,071,550.00	1,071,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,550.00	1,071,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	375.00	
SH	02																										OBRA	31.00
2015	30	159	0080							668,856.00	668,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,856.00	668,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00	
SH	02																										OBRA	28.00



H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE TEHUIPANGO, VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2015
 (No.) TRIMESTRE 3 (TRES)
 Periodo: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 159 TEHUIPANGO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 44,746,786.00

Hoja:
 Fecha de Aprobación:

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		
Subprograma				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																			
2015	30	159	0081	g	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN EL BARRIO TIOPATLAMPÁ	301590001	TEHUIPANGO	90.00	10/08/2015		30.00							604,046.66	604,046.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	375.00
2015	30	159	0087	b	REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	301590001	TEHUIPANGO	50.00	01/01/2015		53.00							1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00
2015	30	159	0088	e	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	301590001	TEHUIPANGO	0.00			0.00							100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00
2015	30	159	0089	a	APERTURA DE CAMINO RURAL 2a. ETAPA CHICHICAMOLA Y REVESTIMIENTO	301590017	TONALAPA	100.00	06/07/2015	05/09/2015	30.00							1,967,787.51	1,967,787.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	222.00
2015	30	159	0090	a	APERTURA DE CAMINO RURAL 2a. ETAPA	301590046	CIMARRONTLA	100.00	06/07/2015	05/09/2015	30.00							537,850.15	537,850.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	242.00

LIC. DOMINGO PANZO TECPILE
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

C. EVARISTO PANZO MACUXTLE
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L. C. LUIS CALIHUA PANZO
 TESORERO MUNICIPAL

L. C. ARMANDO CALIHUA TEMOXTLE
 CONTRALOR MUNICIPAL

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas						
Subprograma				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																							
2015	30	159	0091	j	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPB0345J	301590005	TEPEICA	5.00	21/09/2015		30.00							506,656.60	506,656.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2015	30	159	0092	d	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DCC0139W	301590014	SANTA CRUZ ATITLA	5.00	21/09/2015		30.00							378,380.75	378,380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	30.00
2015	30	159	0093	j	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPB0383M	301590008	TZACUALA PRIMERO	0.00			0.00							579,327.04	579,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	300.00	
2015	30	159	0094	p	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NUM. 126 CLAVE 30DST0126J	301590001	TEHUIPANGO	0.00			0.00							601,621.31	601,621.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	750.00	
2015	30	159	0095	d	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DCC0134A	301590009	TZOMPOALECCA UNO	50.00	31/08/2015		30.00							339,663.17	339,663.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	30.00	
2015	30	159	0096	j	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPB0381O	301590011	TEPEPA	0.00			0.00							450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	90.00	
2015	30	159	0097	b	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO XICAMOLA	301590024	TEPECUITLAPA	0.00			0.00							251,676.83	251,676.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	910.00	
2015	30	159	0098	b	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN XOXOCOTEHUITLA	301590010	XOPI LAPA	0.00			0.00							175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00	
2015	30	159	0099	c	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO	301590006	TICOMA	100.00	06/07/2015	05/09/2015	30.00							716,326.77	716,326.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00



H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE TEHUJIPANGO, VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2015
 (No.) TRIMESTRE 3 (TRES)
 Periodo: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 159 TEHUJIPANGO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 44,746,786.00

Hoja:
 Fecha de Aprobación:

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas			
			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas
						Inicio	Término		Inicio	Término																		
SJ	02	j																								ANEXO	1.00	
2015	30	159	0100	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CLAVE 30DPB0774A	301590015	TLAJCOLTEPEC	0.00	21/09/2015		30.00																ALUMNO	90.00	
SJ	02	k																								ANEXO	0.00	
2015	30	159	0101	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 30DPB1279H	301590046	CIMARRONTLA	100.00	13/07/2015		100.00																ALUMNO	0.00	
SJ	02	i																								ANEXO	1.00	
2015	30	159	0102	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO CERCADO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA CUAUHEMOC CLAVE 30DPB0373F	301590002	ACHICHIPICO	90.00	24/08/2015		62.00																ALUMNO	120.00	
SJ	02	k																								ANEXO	1.00	
2015	30	159	0103	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CLAVE 30DPB0373F	301590002	ACHICHIPICO	90.00	17/08/2015		95.00																ALUMNO	120.00	
SJ	02	i																								ANEXO	1.00	
2015	30	159	0104	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA OLIVARES CLAVE 30DPB1247P	301590042	TOTUTLA	0.00			0.00																ALUMNO	90.00	
SJ	02	g																								AULA	1.00	
2015	30	159	0105	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CLAVE 30DPB0774A	301590015	TLAJCOLTEPEC	0.00			0.00																ALUMNO	90.00	

LIC. DOMINGO PANZO TECPILE
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

C. EVARISTO PANZO MACUXTLE
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L. C. LUIS CALIHUA PANZO
 TESORERO MUNICIPAL

L. C. ARMANDO CALIHUA TEMOXTLE
 CONTRALOR MUNICIPAL

SJ	02	i																								ANEXO	1.00
2015	30	159	0106	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DCC1496R	301590049	LOMA DE LOS PINOS	0.00																			ALUMNO	50.00
SJ	02	j																								ANEXO	1.00
2015	30	159	0107	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA PRIMARIA CUAUHEMOC CLAVE 30DPB0621X	301590016	TLALCHICHILCO	80.00	10/08/2015		30.00																ALUMNO	90.00
UM	02	t																								OBRA	1.00
2015	30	159	0108	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	301590030	LA JOYA	0.00																			PERSONA	326.00
UM	02	t																								OBRA	1.00
2015	30	159	0109	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	301590054	TEPETZALA	50.00	31/08/2015		30.00																PERSONA	102.00
SH	02	f																								OBRA	13.00
2015	30	159	0110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA	301590031	AGUACATLA	90.00	10/08/2015		25.00																PERSONA	52.00
SH	02	f																								OBRA	15.00
2015	30	159	0111	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA	301590032	TOLAPA	70.00	31/08/2015		22.00																PERSONA	60.00
SH	02	c																								OBRA	8.00
2015	30	159	0112	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	301590057	CHIAPA	100.00	10/08/2015	29/08/2015	30.00																PERSONA	40.00
SH	02																									OBRA	8.00



H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE TEHUIPANGO, VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2015
 (No.) TRIMESTRE 3 (TRES)
 Período: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 159 TEHUIPANGO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 44,746,786.00

Hoja:
 Fecha de Aprobación:

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas					
Subprograma				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas					
No. Obra	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
							Inicio	Término		Inicio	Término																			
2015	30	159	0113	b	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE BLOCK	301590057	CHIAPA	100.00	17/08/2015	12/09/2015	30.00																		PERSONA	40.00
				SH																									OBRA	8.00
2015	30	159	0114	a	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO	301590057	CHIAPA	95.00	31/08/2015		30.00																		PERSONA	40.00
				SH																									OBRA	34.00
2015	30	159	0115	g	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS	301590038	XALTEPEC	95.00	10/08/2015		30.00																		PERSONA	170.00
				SG																									POSTE	5.00
2015	30	159	0116	b	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301590041	DURAZNOTLA	0.00			0.00																		PERSONA	120.00
				SG																									POSTE	5.00
2015	30	159	0117	b	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301590034	ZACATLAIXCO	0.00			0.00																		PERSONA	50.00
				SC																									TANQUE	1.00
2015	30	159	0118	c	REHABILITACIÓN DE TANQUE PARA AGUA	301590001	TEHUIPANGO	0.00			0.00																		PERSONA	500.00
				SC																									TANQUE	1.00
2015	30	159	0119	c	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	301590024	TEPECUITLAPA	0.00			0.00																		PERSONA	910.00

TOTAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA

44,746,786.00 44,746,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,455,105.81 15,455,105.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LIC. DOMINGO PANZO TECPILE
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE
 DESARROLLO MUNICIPAL

C. EVARISTO PANZO MACUXTLE
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L. C. LUIS CALIHUA PANZO
 TESORERO MUNICIPAL

L. C. ARMANDO CALIHUA TEMOXTLE
 CONTRALOR MUNICIPAL

